

深圳市港嘉工程检测有限公司

地址: 深圳市宝安区航城街道黄麻布社区簕竹角村石场路6号 电话: 29785279 传真: 29504296 邮编: 518126

压实度（灌砂法）检测报告


第1页，共1页

委托检测

报告编号: TX2020-05521

见证单位	深圳市恒浩建工程项目管理有限公司					见证人及卡号	陈锡裔 2019-543-1			
委托单位	中国建筑一局（集团）有限公司					委托日期	2020-08-17			
施工单位	中国建筑一局（集团）有限公司					试验日期	2020-08-17			
工程名称	前海十单元学校（暂定名）（二期）					报告日期	2020-08-19			
工程部位	F区幼儿园东侧肥槽回填、F区幼儿园南侧肥槽回填					填料类型	3:7灰土			
施工单位 通讯地址	南山区南山街道前湾四路前海十单元项目					施工单位联系 人及联系电话	李勇 13407310915			
设计要求(%)	≥94					检测依据	GB/T 50123-2019			
主要仪器设备及管理号			密度测定器/TG-143-01;电子天平/TG-137							
室内最大干密度(g/cm³)			1.82	最佳含水率(%)		13.3	土工试验检测报告编号		TG2019-00892	
序号	试验位置(km+m)		试验高程 (m)	含水率 (%)	湿密度 (g/cm³)	干密度 (g/cm³)	平均干密度 (g/cm³)	压实 度(%)	现场描述及说明	
1	F区幼儿园东侧肥槽18 米处		第6层	13.6	2.01	1.76	1.75	96.8	场地平整，无杂物。	
				12.5	2.00	1.74				
2	F区幼儿园东侧肥槽40 米处		第6层	13.7	1.98	1.73	1.74	96.3	场地平整，无杂物。	
				13.0	1.96	1.75				
3	F区幼儿园南侧肥槽16 米处		第5层	13.5	1.97	1.74	1.73	96.5	场地平整，无杂物。	
				12.4	2.00	1.72				
4	F区幼儿园南侧肥槽30 米处		第5层	13.3	1.96	1.76	1.75	96.6	场地平整，无杂物。	
				13.5	1.97	1.74				
4	F区幼儿园南侧肥槽48 米处		第5层	13.4	1.95	1.77	1.76	96.7	场地平整，无杂物。	
				13.3	1.98	1.75				
6	以下空白									
检测结论		-----								
备 注		1. 表内粗线框内栏目的内容由施工单位提供，其真实性由施工单位负责。								

批准人: 

审核人: 

主要试验人: 

检测单位(盖章)