

结构检测报告

报告编号: TB2020-00518

检测项目	结构实体钢筋保护层厚度(柱类构件)
委托单位	深圳市机场股份有限公司
工程名称	深圳宝安国际机场卫星厅
17 20 75 47	エルル
检测类别	
10 4 H H	2020 00 14
报告日期	2020-09-14

深圳市港嘉工程检测有限公司

第2页 共5页

声明

- 1、检测报告未加盖"检验检测专用章"无效。
- 2、未经检测机构批准,不得复制检测报告。经批准复制的检测报告应完整复制,并重新加盖"检验检测专用章"或检测机构公章方可有效。
 - 3、检测报告无主要试验人、审核人、批准人签字无效。
 - 4、对检测报告若有异议,可在规定的期限内向检测机构提出。
 - 5、对于委托检测,样品的代表性和有效性由委托单位负责。

检验单位:深圳市港嘉工程检测有限公司

地址:深圳市宝安区西乡街道办事处簕竹角村石场路6号

网址: http://www.gjjc.cn邮编: 518126

报告查询: 0755-29785279, www.gjjc.cn

业务咨询: 0755-29785197

传真: 0755-29504296

深圳市港嘉工程检测有限公司 **结构检测报告**

委托检测

批准人:

安化他/	火灯								
监理单位 /见证人	重庆赛迪工程咨询有限公司/王普红(2020-035-1)								
委托单位	深圳市机场股份有限公司								
工程名称	深圳宝安国际机场卫星厅								
工程地点	深圳市宝安区福永街道深圳机场 T3 航站楼西北侧园区								
工程部位	卫星厅西南、西北指廊立柱								
构件类别	柱类构件 委托日期 2020-09-04								
砼生产厂家	深圳市深建混凝土有限公司、深圳市众力建 混凝土有限公司	检测日期	2002-09-04						
抽检数量	13根	样品状态	满足检测要求						
抽样人	监理、检测、委托等各方人员	检测方法	电磁感应法						
检测项目	结构实体钢筋保护层厚度(柱类构件)	主要仪器	一体式钢筋扫描仪JG-99						
检测依据	《混凝土中钢筋检测技术标准》 JGJ/T 152-2019 《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204-2015								
规范要求	3、当全部钢筋保护层厚度检验的合格率为90%及以上时,可判为合格; 4、当全部钢筋保护层厚度检验的合格率小于90%但不小于80%时,可再抽取相同数量 的构件进行检验;当按两次抽样总和计算的合格率为90%及以上时,仍可判为合格; 5、每次抽样检验结果中不合格点的最大偏差均不应大于梁类构件保护层厚度允许偏								
检测结论	差(+10mm, -7mm)的1.5倍。 《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204-2015未规定柱类构件钢筋保护层厚度的允许偏差及合格判定条件,应委托方要求,本次试验参照该规范中梁类构件进行检测评定。结论如下: 本次抽检13根柱类构件共78根钢筋,合格数量72根,钢筋保护层厚度检验的合格率为92.3%,不合格点的最大偏差均不大于梁类构件保护层厚度允许偏差的1.5倍,判定为合格,具体检测结果详见本报告第4、5页。								
备注	1、抽样由监理、检测、委托等各方根据均布图	通机原则共同	司选定。						

审核人:

主要试验人:

深圳市港嘉工程检测有限公司

结构检测报告

委托检测

安化型外											
序号	构件名称 (检测位置)	主筋 直径 /mm	箍筋 直径 /mm	箍筋保 护层设计 值/mm	主筋保 护层厚 度/mm	钢筋保护层厚度实测结果/mm (受力主筋三点平均值)					
1	负一层 NW-10/NW-C轴柱 (柱东面中下部)	25	10	20	30	34	29	27	32	26	29
2	负一层 NW-16/NW-D轴柱 (柱西面中下部)	25	10	20	30	29	30	33	33	37	34
3	负一层 SW-11/SW-D轴柱 (柱北面中下部)	25	10	20	30	34	<u>22</u>	26	30	23	24
4	一层 NW-7/NW-D轴柱 (柱南面中下部)	22 25	10	20	30	38	24	30	32	28	25
5	一层 SW-7/SW-F轴柱 (柱北面中下部)	28	12	20	32	39	40	32	43	30	35
6	一层 SW-3/SW-C轴柱 (柱北面中下部)	22 25	10	20	30	35	31	27	32	25	35
7	二层 NW-8/NW-A轴柱 (柱东面中下部)	22 25	10	20	30	<u>21</u>	24	33	28	24	27
8	二层 NW-17/NW-E轴柱 (柱西面中下部)	22 25	10	20	30	37	27	36	30	28	36
9	二层 SW-6/SW-F轴柱 (柱南面中下部)	22 25	10	20	30	31	23	24	31	28	25
10	三层 SW-9/SW-F轴柱 (柱北面中下部)	28	12	20	32	25	36	29	25	26	41
11	三层 SW-13/SW-A轴柱 (柱南面中下部)	28	12	20	32	28	39	33	37	41	43

深圳市港嘉工程检测有限公司

结构检测报告

委托检测

_ 女孔型/划												
序号	构件名称 (检测位置)		主筋 直径 /mm	箍筋 直径 /mm	箍筋保 护层设计 值/mm	主筋保 护层厚 度/mm	钢筋保护层厚度实测结果/mm					
12	三层 NW-11/NW-A轴 (柱西面中下音		28	12	20	32	25	31	<u>24</u>	25	29	41
13	三层 NW-15/NW-A轴 (柱东面中下部		28	12	20	32	29	37	33	<u>23</u>	32	33
					以	下	空	白				
钢筋保护层厚度检验结果统计												
抽检钢筋数量/根		合格数量/根			检验的合格率/%				合格判定			
78		72				92.3 合格						
备注 1、实测结果中带下划线"_"的点为不合格点,不合格点的最大偏差均不大于 规范规定允许偏差 (+10mm, -7mm) 的1.5倍。												