

结构检测报告

报告编号: TB2020-00521

-

深圳市港嘉工程检测有限公司

报告编号: TB2020-00521 第 2页, 共 6页

声明

- 1、检测报告未加盖"检验检测专用章"无效。
- 2、未经检测机构批准,不得复制检测报告。经批准复制的检测报告应完整 复制,并重新加盖"检验检测专用章"或检测机构公章方可有效。
 - 3、检测报告无主要试验人、审核人、批准人签字无效。
- 4、如对检验检测报告有异议,应在收到报告之日起十五日内向本单位书面提出,逾期视为认可检验检测结果。

检验单位:深圳市港嘉工程检测有限公司

地址:深圳市宝安区西乡街道办事处簕竹角村石场路6号

网址: http://www.gjjc.cn 邮编: 518126

报告查询: 0755-29785279, www.gjjc.cn

业务咨询: 0755-29785197

传真: 0755-29504296

报告编号: TB2020-00521 第 3页, 共 6页

深圳市港嘉工程检测有限公司

结构检测报告

监理单位 /见证人	重庆赛迪工程咨询有限公司/王普红(2020-035-1)							
委托单位	深圳市机场股份有限公司							
施工单位	中国建筑股份有限公司							
工程名称	深圳宝安国际机场卫星厅							
工程地点	深圳市宝安区福永街道深圳机场 T3 航站楼西北侧园区							
工程部位	卫星厅西南、西北指廊梁							
构件类别	梁类构件	委托日期	2020-09-04					
砼生产厂家	深圳市深建混凝土有限公司、 深圳市众力建混凝土有限公司	检测日期	2020-09-04					
抽检数量	26 条普通梁	样品状态	满足检测要求					
抽样人	监理、检测、委托等各方人员	检测方法	电磁感应法					
检测项目	混凝土结构实体钢筋间距(梁类构件)	主要仪器	一体式钢筋扫描仪 HC-GY61T					
检测依据	《混凝土中钢筋检测技术标准》 JGJ/T 152-2019 《混凝土结构现场检测技术标准》 GB/T 50784-2013							
检测结论	依据 JGJ/T 152-2019 及 GB/T 50784-2013 相关要求进行检测,结论如下: 本次试验为钢筋间距的检测,共委托检测 26 条梁类构件,在每条受检梁底连续检出 纵向受力钢筋的钢筋数量、间距,箍筋的钢筋间距,各构件主筋的平均间距与设计值的偏 差均不大于标准规定的允许偏差。本次受检构件钢筋间距的检测结果均符合设计要求,具 体详见第 4-6 页。							
备注	1、抽样由监理、检测、委托等各方根据均布随机原则共同选定; 2、工程监督编号: Q44030120190005-03。							
批准人:	审核人:	主要试验	佥人:					

报告编号: TB2020-00521 第 4页, 共 6页

深圳市港嘉工程检测有限公司

结构检测报告

序	构件名称		纵向钢筋	5配置			箍筋钢	筋配置		单个 构件
	(检测位置)	数量	<u> </u>	间	距	非加智	密区	加密	X	符合
		设计值	实测值	设计值	实测值	设计值	实测值	设计值	实测值	判定
1	负一层 NW-C∽ NW-D/NW-2 轴 顶梁 (梁底)	5⊈32	5	67	72	⊈12@200	@200	⊈12@100	@105	符合
2	负一层 NW-1~ NW-2/NW-A 轴 顶梁(梁底)	4⊈32	4	86	82	± 12@200	@195	± 12@100	@ 95	符合
3	负一层 NW-7∽ NW-8/NW-F 轴 顶梁(梁底)	4⊈32	4	86	85	± 12@200	@200	± 12@100	@105	符合
4	负一层 NW-D∽ NW-E/NW-7 轴 顶梁 (梁底)	5⊈32	5	67	64	± 12@200	@205	± 12@100	@100	符合
5	负一层 NW-8∽ NW-9/NW-B 轴 顶梁(梁底)	6⊈32	6	87	83	± 12@200	@205	± 12 @ 100	@ 99	符合
6	负一层 NW-C > NW-D/NW-5 轴 顶梁(梁底)	5⊈32	5	67	70	± 12@200	@200	⊈12@100	@100	符合
7	负一层 NW-4~ NW-5/NW-E 轴 顶梁(梁底)	6⊈32	6	87	92	± 12@200	@202	± 12@100	@104	符合
8	二层 SW-C〜 SW-D/SW-20 轴梁(梁底)	6⊈32	6	87	89	± 12@200	@204	± 12@100	@103	符合
9	二层 SW-E〜 SW-F/SW-6 轴 梁(梁底)	6⊈32	6	87	86	± 12@200	@201	⊈12@100	@105	符合
10	二层 SW-C〜 SW-D/SW-11 轴 梁(梁底)	7⊈32	7	101	104	± 12@200	@202	⊈12@100	@105	符合

报告编号: TB2020-00521 第 5页, 共 6页

深圳市港嘉工程检测有限公司

结构检测报告

序	构件名称		纵向钢筋	6配置			箍筋钢	筋配置		単个 构件
号 (检测位置)		数量	I. E.	间	距	非加智	密区	加密	· X	符合
		设计值	实测值	设计值	实测值	设计值	实测值	设计值	实测值	判定
11	二层 NW-15~ NW-16/NW-E 轴 梁(梁底)	8⊈25	8	62	61	± 12@200	@198	\$12@100	@101	符合
12	二层 NW-6~ NW-7/NW-C 轴 梁(梁底)	8⊈25	8	62	61	ф12@200	@205	Ф12@100	@102	符合
13	二层 NW-C〜 NW-D/NW-3 轴 梁(梁底)	8⊈25	8	62	65	Ф12@200	@199	Ф12@100	@97	符合
14	二层 SW-D~ SW-E/SW-14 轴梁 (梁底)	6⊈25	6	87	90	± 12@200	@196	± 12@100	@98	符合
15	二层 SW-D〜 SW-E/SW-8 轴 梁(梁底)	6⊈25	6	87	86	± 12@200	@198	⊈12@100	@100	符合
16	二层 SW-1~ SW-3/SW-A 轴 梁(梁底)	9 ± 25	9	53	54	± 12@200	@205	⊈12@100	@103	符合
17	二层 SW-E〜 SW-F/SW-14 轴梁(梁底)	6⊈25	6	87	88	± 12@200	@202	⊈12@100	@103	符合
18	三层 NW-C〜 NW-D/NW-11 轴梁(梁底)	8 <u></u> 25	8	62	63	± 12@200	@204	± 12@100	@97	符合
19	三层 NW-11~ NW-12/NW-A 轴 梁(梁底)	11⊈25	11	49	50	± 12@200	@202	± 12@100	@ 96	符合
20	三层 NW14~ NW15/NW-B 轴 梁(梁底)	9 ± 25	9	53	48	± 12 @ 200	@200	⊈12@100	@ 95	符合

报告编号: TB2020-00521 第 6页, 共 6页

深圳市港嘉工程检测有限公司

结构检测报告

序	构件名称		纵向钢筋	5配置			箍筋钢	筋配置		単个 构件
号 (检测位置)		数量	Į.	间	距	非加智	密区	加密	· X	符合
		设计值	实测值	设计值	实测值	设计值	实测值	设计值	实测值	判定
21	三层 NW-B〜 NW-C/NW-2 轴 梁(梁底)	8⊈25	8	62	61	± 12@200	@198	⊈12@100	@ 97	符合
22	三层 SW-D〜 SW-E/SW-6 轴 梁(梁底)	9 ± 25	9	53	56	Ф12@200	@201	⊈ 12@100	@100	符合
23	三层 SW-B〜 SW-C/SW-18 轴梁(梁底)	9 ± 25	9	53	57	Ф12@200	@200	Ф12@100	@97	符合
24	三层 SW-13〜 SW-14/SW-F 轴 梁(梁底)	7⊈25	7	73	69	Ф12@200	@203	± 12@100	@104	符合
25	三层 SW-18〜 SW-19/SW-B 轴 梁(梁底)	9 ± 25	9	53	57	Ф12@200	@195	± 12@100	@98	符合
26	三层 SW-5〜 SW-6/SW-D 轴 梁(梁底)	9 ± 25	9	53	57	± 12@200	@199	± 12@100	@102	符合
				以下	空	Á				