

结构检测报告

报告编号: TB2020-00540

检测项目	混凝土结构实体钢筋间距(梁类构件)
委托单位	深圳市机场股份有限公司
施工单位	中国建筑股份有限公司
工程名称	深圳宝安国际机场卫星厅
检测类别	委托检测
报告日期	2020-10-09
1V U U)//	

深圳市港嘉工程检测有限公司

报告编号: TB2020-00540 第 2页, 共 9页

声明

- 1、检测报告未加盖"检验检测专用章"无效。
- 2、未经检测机构批准,不得复制检测报告。经批准复制的检测报告应完整 复制,并重新加盖"检验检测专用章"或检测机构公章方可有效。
 - 3、检测报告无主要试验人、审核人、批准人签字无效。
- 4、如对检验检测报告有异议,应在收到报告之日起十五日内向本单位书面提出,逾期视为认可检验检测结果。

检验单位:深圳市港嘉工程检测有限公司

地址:深圳市宝安区西乡街道办事处簕竹角村石场路6号

网址: http://www.gjjc.cn 邮编: 518126

报告查询: 0755-29785279, www.gjjc.cn

业务咨询: 0755-29785197

传真: 0755-29504296

报告编号: TB2020-00540 第 3页, 共 9页

深圳市港嘉工程检测有限公司

结构检测报告

监理单位 /见证人	重庆赛迪工程咨询有限公司/王普红(2020-035	5-1)										
委托单位	深圳市机场股份有限公司											
施工单位	中国建筑股份有限公司											
工程名称	深圳宝安国际机场卫星厅											
工程地点	深圳市宝安区福永街道深圳机场 T3 航站楼西北侧园区											
工程部位	卫星厅中央指廊西段梁											
构件类别	梁类构件 委托日期 2020-09-14											
企 生产厂家	深圳市深建混凝土有限公司、 深圳市众力建混凝土有限公司 检测日期 2020-09-14											
抽检数量	41 条	样品状态	满足检测要求									
抽样人	监理、检测、委托等各方人员	检测方法	电磁感应法									
检测项目	混凝土结构实体钢筋间距(梁类构件)	主要仪器	一体式钢筋扫描仪 HC-GY61T									
检测依据	《混凝土中钢筋检测技术标准》 JGJ/T 152-20 《混凝土结构现场检测技术标准》GB/T 50784-											
检测结论	依据 JGJ/T 152-2019 及 GB/T 50784-2013 相关要求进行检测,结论如下: 本次试验为钢筋间距的检测,共委托检测 41 条梁类构件,在每条受检梁底连续检出 纵向受力钢筋的钢筋数量、间距,箍筋的钢筋间距,各构件主筋的平均间距与设计值的偏 差均不大于标准规定的允许偏差。本次受检构件钢筋间距的检测结果均符合设计要求,具 体详见第 4-8 页。											
备注	1、抽样由监理、检测、委托等各方根据均布 2、工程监督编号: Q44030120190005-03。	随机原则共同	司选定;									
批准人:	审核人:	主要试验	佥人:									

报告编号: TB2020-00540 第 4页, 共 9页

深圳市港嘉工程检测有限公司

结构检测报告

序	构件名称		纵向钢筋	5配置			单个 构件			
号	(检测位置)	数量	<u></u>	间	距	非加密区		加密	X	符合
		设计值	实测值	设计值	实测值	设计值	实测值	设计值	实测值	判定
1	负一层 N-6/NW∽ N-B 轴顶梁(梁 底)	11 ± 32, 4/7	7 (底排)	43	43	± 12@200	@198	± 12@100	@105	符合
2	负一层 N-10/N-A	11 ⊈ 32, 4/7	7 (底排)	43	39	± 12@200	@205	⊈ 12@100	@97	符合
3	负一层 N-D/N-12 ∽N-13 轴顶梁 (梁底)	10⊈32, 3/7	7 (底排)	49	51	± 12 @ 200	@204	⊈12@100	@101	符合
4	负一层 NW/N-14-N-15 轴顶梁(梁底)	9∯32, 2/7	7 (底排)	55	52	± 12@200	@203	⊈12@100	@97	符合
5	负一层 N-(2/19) /N-A-N-B 轴顶 梁(梁底)	8 ± 28, 4/4	4 (底排)	41	36	⊈12@200	@200	⊈12@100	@101	符合
6	負一层 S-B/S-21 〜 S-22 轴顶梁 (梁底)	10⊈32, 3/7	7 (底排)	49	51	± 12@200	@197	⊈12@100	@97	符合
7	负一层 S-13/S-B ∽S-C 轴顶梁 (梁底)	3⊈32	6	180	175	± 12@200	@199	± 12 @ 100	@ 99	符合
8	负一层 S-D/S-10 ∽S-11 轴顶梁 (梁底)	9⊈32,2/7	7 (底排)	55	51	± 12@200	@195	± 12@100	@100	符合
9	负一层 S-D/S-5	9⊈32,2/7	7 (底排)	55	54	± 12@200	@198	± 12@100	@98	符合
10	负一层 S-7/S-B	9⊈32, 2/7	7 (底排)	55	60	⊈12@200	@202	⊈12@100	@103	符合

报告编号: TB2020-00540 第 5页, 共 9页

深圳市港嘉工程检测有限公司

结构检测报告

序	构件名称		纵向钢筋	5配置			单个 构件			
号	(检测位置)	数量	<u>.</u>	间距		非加智	密区	加密	符合	
		设计值	实测值	设计值	实测值	设计值	实测值	设计值	实测值	判定
11	负一层 N-F/N-7 ∽N-8 轴顶梁 (梁底)	10⊈32, 3/7	7 (底排)	49	52	± 12@200	@205	⊈12@100	@97	符合
12	二层 N-5/N-B〜 N-C 轴梁(梁底)	10⊈32, 2/8	8 (底排)	48	53	± 12@200	@201	± 12@100	@98	符合
13	二层 N-C/N-9~ N-10 轴梁 (梁 底)	8⊈32	8	62	63	± 12@200	@204	⊈12@100	@ 99	符合
14	二层 N-12/N-D〜 N-E 轴梁(梁底)	12 ⊈ 32	12	78	78	± 12@200	@198	⊈12@100	@103	符合
15	二层 N-17/N-B〜 N-C 轴梁(梁底)	12 ± 32, 4/8	8 (底排)	38	43	± 12@200	@196	± 12@100	@103	符合
16	二层 N-F/N-6~ N-7 轴梁(梁底)	9⊈32, 2/7	7 (底排)	55	53	± 12@200	@203	± 12@100	@105	符合
17	二层 S-16/S-B〜 S-C 轴梁(梁底)	8⊈32	8	62	66	⊈12@200	@199	⊈12@100	@97	符合
18	二层 S-11/S-B〜 S-C 轴梁(梁底)	8⊈32	8	62	60	± 12@200	@203	± 12@100	@105	符合
19	二层 S-G/S-10〜 S-11 轴梁 (梁 底)	9⊈32, 2/7	7 (底排)	55	58	± 12@200	@205	⊈12@100	@102	符合
20	二层 S-7/S-C∽ S-D 轴梁(梁底)	8⊈32	8	62	67	± 12@200	@200	⊈12@100	@101	符合

报告编号: TB2020-00540 第 6页, 共 9页

深圳市港嘉工程检测有限公司

结构检测报告

序	构件名称		纵向钢筋	5配置			单个 构件			
号	(检测位置)	数量	1	间	距	非加智	密区	加密	X	符合
		设计值	实测值	设计值	实测值	设计值	实测值	设计值	实测值	判定
21	二层 S-B/S-3~ S-4 轴梁(梁底)	8⊈32	8	62	62	± 12@200	@204	± 12@100	@105	符合
22	三层 N-4/N-A〜 N-B 轴梁(梁底)	13 ± 32, 2/1	11 (底排)	57	53	± 12@200	@202	⊈12@100	@97	符合
23	三层 N-C/N-5~ N-6 轴梁(梁底)	8⊈32	8	62	67	± 12@200	@196	± 12 @ 100	@105	符合
24	三层 N-8/N-A〜 N-B 轴梁(梁底)	12 ± 32, 2/8	8 (底排)	38	36	± 12@200	@201	⊈12@100	@97	符合
25	三层 N-F/N-8〜 N-9 轴梁(梁底)	7 ⊈ 25, 2/5	5 (底排)	32	31	± 12@200	@200	± 12@100	@98	符合
26	三层 N-C/N-10〜 N-11 轴梁 (梁 底)	8⊈32	8	62	58	± 12@200	@200	⊈12@100	@101	符合
27	三层 N-C/N-14~ N-15 轴梁 (梁 底)	8⊈32	8	62	59	⊈12@200	@195	⊈12@100	@100	符合
28	三层 S-16/S-C〜 S-D 轴梁(梁底)	12 ± 32, 2/8	8 (底排)	38	40	± 12@200	@204	⊈12@100	@99	符合
29	三层 S-11/S-D〜 S-F 轴梁(梁底)	10 ± 32, 2/8	8 (底排)	48	48	⊈12@200	@197	⊈12@100	@105	符合
30	三层 S-B/S-8〜 S-9 轴梁(梁底)	9⊈32, 2/7	7 (底排)	55	50	± 12@200	@199	⊈12@100	@ 99	符合

报告编号: TB2020-00540 第 7页, 共 9页

深圳市港嘉工程检测有限公司

结构检测报告

序	构件名称		纵向钢筋	5配置			单个 构件			
号	(检测位置)	N// 🖂			距	非加智	密区	加密	符合	
		设计值	实测值	设计值	实测值	设计值	实测值	设计值	实测值	判定
31	三层 S-C/S-4~ S-5 轴梁(梁底)	14⊈32	14	64	65	⊈12@200	@197	⊈12@100	@101	符合
32	四层 N-B/N-5~ N-6 轴梁(梁底)	10⊈32	10	76	79	± 12@200	@196	± 12@100	@97	符合
33	四层 N-C/N-5~ N-6 轴梁(梁底)	6⊈28	6	87	88	± 12@200	@201	± 12@100	@102	符合
34	四层 N-11/N-B〜 N-C 轴梁(梁底)	4⊉28	4	136	131	⊈12@200	@201	⊈12@100	@97	符合
35	四层 N-7/N-C〜 N-D 轴梁(梁底)	4⊉28	4	136	140	± 12@200	@148	⊈12@100	@103	符合
36	四层 N-D/N-12〜 N-13 轴梁 (梁 底)	6⊈28	6	87	85	± 12@200	@197	⊈12@100	@98	符合
37	四层 S-C/S-17 ~S-18 轴梁(梁 底)	6⊈28	6	104	104	± 12@200	@201	± 12@100	@101	符合
38	四层 S-16/S-C〜 S-D 轴梁(梁底)	4⊉28	4	136	141	± 12@200	@195	⊈12@100	@ 98	符合
39	四层 S-13/S-B〜 S-C 轴梁(梁底)	4⊈28	4	136	140	± 12@200	@198	± 12@100	@100	符合
40	四层 S-D/S-11〜 S-12 轴梁 (梁 底)	6⊈28	6	87	86	± 12@200	@200	⊈12@100	@102	符合

报告编号: TB2020-00540 第 8页, 共 9页

深圳市港嘉工程检测有限公司

结构检测报告

委托检测

	× 10 12 //\1									
序	构件名称		纵向钢筋	6配置			单个 构件			
号	(检测位置)	数量	数量		间距		非加密区		图区	符合
		设计值	实测值	设计值	实测值	设计值	实测值	设计值	实测值	判定
41	四层 S-C/S-7 ~ S-8 轴梁 (梁底)	4⊈28	4	136	140	± 12@200	@200	\$12@100	@97	符合
				以	下空	白				
Т	I	墙类构	<u></u> 件钢筋配	置情况相			I	 钢角 间距		单个 构件

间距

间距 构件

序构件名称		侧墙背土面纵向受力筋间距实 测值/mm(连续7根钢筋之间)					实测结果统计(mm)			设计要求	允许 偏差	符合 判定	
号	(检测位置)	1-2	2-3	3-4	4-5	5-6	6-7	最大值 /最小值	平均值	平均值 与设计 值偏差	(mm)	(mm)	
41	四层 S-C/S-7~S-8 轴梁 (梁底中部)											± 10	符合
						以	下	空	白				
	1、本报告日												

备 注 1、本报告中 1-2、2-3、3-4......等序号表示所测相邻钢筋的序号关系; 2、平均间距的允许偏差依据 GB 50204-2015 中表 5.5.3 的规定。