

结构检测报告

报告编号: HT2020-00577

检测项目	(结构实体混凝土)回弹-取芯法强度检验
委托单位 _	深圳市机场股份有限公司
施工单位	中国建筑股份有限公司
- 44 1. 11	
工程名称 -	深圳宝安国际机场卫星厅
14 2ml 34 ml	无 七 从 Mil
检测类别 -	
担化口册	2020 10 00
报告日期	2020-10-09

深圳市港嘉工程检测有限公司

声明

- 1、检测报告未加盖"检验检测专用章"无效。
- 2、未经检测机构批准,不得复制检测报告。经批准复制的检测报告应完整 复制,并重新加盖"检验检测专用章"或检测机构公章方可有效。
 - 3、检测报告无主要试验人、审核人、批准人签字无效。
- 4、如对检验检测报告有异议,应在收到报告之日起十五日内向本单位书面提出,逾期视为认可检验检测结果。

检验单位:深圳市港嘉工程检测有限公司

地址:深圳市宝安区西乡街道办事处簕竹角村石场路6号

网址: http://www.gjjc.cn 邮编: 518126

报告查询: 0755-29785279, www.gjjc.cn

业务咨询: 0755-29785197

传真: 0755-29504296

结构检测报告

监理单位 /见证人	重庆赛迪工程咨询有限公司/王普红(2020-035-1)							
委托单位	深圳市机场股份有限公司							
施工单位	中国建筑股份有限公司							
工程地点	深圳宝安国际机场卫星厅							
工程名称	深圳市宝安区福永街道深圳机场 T3 航车	5楼西北侧园区						
工程部位	卫星厅中央指廊西段-1层至3层墙柱							
构件类别	柱类	柱类 混凝土输送方式 泵送						
设计强度等级	C40	混凝土浇筑日期	2020-01-07~2020-05-14					
回弹构件数量	64 个	回弹日期	2020-09-14					
钻取芯样数量	3 ↑	取芯日期	2020-09-14					
受检构件状态	被测构件满足测试要求	芯样试压日期	2020-09-14					
检测项目	(结构实体混凝土)回弹-取芯法强度检验							
检测依据	《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204-2015 《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》JGJ/T 23-2011 《混凝土物理力学性能试验方法标准》GB/T 50081-2019							
主要试验仪器 设备及编号	ZC3-E 回弹仪 JG-28、JG-29、JG-31 HC-GY61T 一体式钢筋扫描仪 JG-98 混凝土抽芯机 JG-49 600kN 万能材料试验机 LX-05							
规范要求	依据 GB50204-2015 附录 D,对同一强度等级的混凝土,当符合下列规定时,结构实体混凝土强度可判为合格: 1、三个芯样的抗压强度算术平均值不小于设计要求的混凝土强度等级值的 88%; 2、三个芯样的抗压强度最小值不小于设计要求的混凝土强度等级值的 80%。							
检测结论 及说明	根据《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015 附录 D 中 D. 0.7条进行判定,结果如下:							
备注	1. 芯样由我公司钻取和加工; 2. 工程监督编号: Q44030120190005-0	3.						
批准人:	审核人:	主要试验人:						

结构检测报告

序	构件名称	测区平均回弹值 R					最小测区	钻芯位置
号	(检测位置)	1#	2#	3#	4#	5#	平均回弹值	及编号
1	-1 层墙 N-1/14/N-1/A~N-1/B	41. 1	40. 1	38. 7	40. 4	41.9	38. 7	
2	-1 层墙 W-1/15/W-B∼N-B	39. 4	40. 3	39. 2	39. 9	41. 1	39. 2	
3	-1 层墙 W-1/A/EW~W-8	44. 0	43. 7	43. 2	41.9	40.8	40.8	
4	-1 层墙 W-1/A/EW∼W-9	44. 1	44. 1	44. 3	43.8	45. 0	43. 8	
5	-I 层墙 W-1/A/W-1/11~ W-2/11	46. 1	44. 4	45.8	45.8	46. 2	44. 4	
6	-1 层墙 W-1/A/W-10∼W-11	43. 2	45. 1	46. 2	44. 7	45. 1	43. 2	
7	-1 层墙 W-1/AAV-9~W-10	44. 1	43. 1	43. 7	44. 0	44. 0	43. 1	
8	-1 层墙 W-1/B/W-1/11~ W-2/11	48. 9	46. 0	42. 5	45.8	46. 7	42. 5	
9	-I 层墙 W-B/W-1/11~W-2/11	46. 2	45. 0	46. 1	45.8	47. 4	45. 0	
10	1 层墙 N-1/14/N-1/A~N-1/B	37. 8	36. 3	39. 1	40. 5	39. 2	36. 3	
11	1 层墙 W-1/11AV-1/B~W-1/A	46. 4	44. 0	45. 2	43. 5	44. 9	43. 5	
12	1 层墙 W-1/B/W-1/5~W-2/5	42. 1	43. 9	45. 9	44. 2	45. 4	42. 1	
13	1 层墙 W-2/11/W-1/B~W-1/A	44. 5	46. 7	44. 3	46. 3	45.8	44. 3	
14	2 层墙 W-1/11/W-1/A~W-1/B	32. 7	32. 6	33. 7	33. 3	36. 4	<u>32. 6</u>	14-2#
15	2 层墙 W-2/5/W-1/A~W-1/B	41. 0	38. 7	39. 9	38.8	38. 5	38. 5	
16	2 层柱 CW-3/EW	36. 6	37. 8	37.8	37. 4	39. 3	36. 6	
17	2 层柱 CW-3/N-F	38. 9	48. 1	41.6	40.8	43. 3	38. 9	
18	2 层柱 CW-3/S-G	39. 5	35. 1	36. 3	35. 7	38. 2	35. 1	
19	2 层柱 CW-4/N-F	39. 2	41. 2	40.8	40. 4	39. 1	39. 1	
20	2 层柱 CW-6/CW-A	38. 2	40. 4	42. 2	39. 5	39. 6	38. 2	
21	2 层柱 CW-6/CW-B	38. 2	39. 6	38. 2	39. 4	39. 7	38. 2	
22	2 层柱 CW-6/N-F	35. 0	35. 0	34. 5	34. 0	34. 9	<u>34. 0</u>	22-4#
23	2 层柱 CW-7/S-J	37. 6	36. 2	36. 6	34.8	35. 9	34. 8	
24	2 层柱 EW-6/W-A	38. 6	38. 9	41.3	39. 2	39. 4	38. 6	

结构检测报告

序	构件名称	测区平均回弹值 R _m					最小测区	钻芯位置
号	(检测位置)	1#	2#	3#	4#	5#	平均回弹值	及编号
25	2 层柱 EW-6AV-B	40. 5	38. 8	38. 9	41.3	36. 4	36. 4	
26	2 层柱 N-1/19/N-1/B	36. 6	36. 2	35. 9	37. 2	35. 7	35. 7	
27	2 层柱 N-10/N-A	41. 1	42. 3	39. 2	41.7	41.8	39. 2	
28	2 层柱 N-13/N-B	38. 2	38. 9	39. 1	38. 1	38. 6	38. 1	
29	2 层柱 N-14/N-A	40. 7	39. 2	41.0	41.1	41.5	39. 2	
30	2 层柱 N-16/N-B	38. 1	36. 4	38. 9	36. 7	39. 0	36. 4	
31	2 层柱 N-16/N-D	38. 3	36. 4	36. 9	36.8	38. 6	36. 4	
32	2 层柱 N-5/N-C	34. 9	34. 7	34. 5	35. 4	34. 0	<u>34. 0</u>	32-5#
33	2 层柱 N-5/N-D	42.8	40. 1	42. 1	41.1	38. 1	38. 1	
34	2 层柱 N-6/N-C	40. 2	39. 2	38. 6	39. 7	39. 4	38. 6	
35	2 层柱 N-7/N-B	39. 4	39. 5	39. 9	39. 1	40. 2	39. 1	
36	2 层柱 N-8/N-A	39. 3	40. 6	38.8	41.4	40. 4	38. 8	
37	2 层柱 S-10/S-A	39. 3	39. 3	39.8	39. 1	40. 7	39. 1	
38	2 层柱 S-12/S-A	38. 7	38. 8	38. 7	39. 3	39. 9	38. 7	
39	2 层柱 S-15/S-A	41. 4	42. 0	40. 1	40.0	42.8	40. 0	
40	2 层柱 S-16/S-A	42.0	41.0	39. 1	40.6	41.7	39. 1	
41	2 层柱 S-17/S-A	39. 4	40. 4	39. 5	39. 4	40. 7	39. 4	
42	2 层柱 S-6/S-A	42.6	40. 5	40.0	39. 6	39. 6	39. 6	
43	2 层柱 S-8/S-A	39. 6	40.8	40.0	38. 4	42. 3	38. 4	
44	2 层柱 W-12AV-C	38. 7	37. 3	39. 4	39. 4	38. 1	37. 3	
45	2 层柱 W-5/S-F	42. 7	44. 1	37. 9	44. 7	38. 7	37. 9	
46	2 层柱 W-7/W-A	38. 5	39. 7	39. 2	38. 6	37.8	37. 8	
47	2 层柱 W-7AV-B	38. 4	39. 0	40.8	38. 4	39. 6	38. 4	
48	2 层柱 W-8/W-B	40. 1	39. 1	38. 3	39. 3	39. 4	38. 3	

结构检测报告

序	构件	全 称	测区平均回弹值 R _□						最小测区	钻芯位置
号	(检测	位置)	1#	2#	3:	#	4#	5#	平均回弹值	及编号
49	3 层墙 W-1/1	1/W-B-W-1/B	39. 6	38. 2	38	. 9	39.8	38. 9	38. 2	
50	3 层柱 N	-11/N-D	39. 4	43. 5	39	. 0	38.8	41. 2	38. 8	
51	3 层柱 N	-14/N-C	39. 9	40. 9	39	. 0	41.2	41.6	39. 0	
52	3 层柱 N	N-6/N-C	41. 6	42. 0	39	. 1	43.6	39. 9	39. 1	
53	3 层柱 N	N-7/N-B	40. 6	40. 2	44	. 5	41.2	43. 7	40. 2	
54	3 层柱 N	N-9/N-B	40. 2	40. 2	39	. 4	40. 7	39. 8	39. 4	
55	3 层柱 N	N-9/N-D	40.8	40. 5	41	. 6	39. 7	39. 0	39. 0	
56	3 层柱 S	-12/S-C	40. 9	41. 5	38	. 8	41.7	41. 5	38.8	
57	3 层柱 S-14/S-C		42. 3	39. 9	39	. 7	38.8	39. 7	38. 8	
58	3 层柱 S-14/S-D		39. 7	38. 0	38. 8		38. 1	39. 0	38. 0	
59	3 层柱 S-15/S-F		39. 9	40. 1	42. 1		39. 7	38. 9	38. 9	
60	3 层柱 S-7/S-C		40. 7	40. 0	42. 1		40. 3	42. 7	40.0	
61	3 层柱 S-7/S-D		39. 7	40. 6	39	. 4	42. 2	40. 0	39. 4	
62	3 层柱 S-9/S-B		41.8	41.6	41	. 1	40. 4	41. 1	40. 4	
63	3 层柱 W-11/W-B		41. 7	40. 6	40	. 5	41.1	40. 2	40. 2	
64	3 层柱 W-	2/13/W-B	41. 0	39. 8	42	. 1	40. 2	41. 5	39. 8	
			以	下	字	<u> </u>	白			
	芯样抗压强度									
芯样抗压强度单个值(14-2#位置芯样 32-5#位置芯样						──			. 芯样抗压强度最小值 (MPa)	
17	49.1	42.5	41.3		11	44. 3		41. 3		
	1、本报告中1#、2#、3#······等序号表示所检构件测区编号; 备注 2、加""标识数据为该批同等级混凝土构件中单个构件5个测区中的最小测区平 均回弹值经排序后最小的3个值。						测区平			