钢筋机械连接性能检测报告

第1页,共1页

有见证送检

委托编号:9322006819

报告编号:1GT2022-01329

见证人单位	深圳市特发工程管理有限责任公司(B220704-08)				见证人卡号: 见证人			肖思彦						
委托单位	中	中建二局第一建筑工程有限公司									深圳市港嘉工程检测 有限公司			
送检单位	中	中建二局第一建筑工程有限公司												
工程名称	龙岗	论岗区园山街道新坡塘片区及新园路石化塑胶城城市更新单元一期03地块总承包工程								(检验检测专用章)				
接头类型		滚扎直螺纹接头				检验类型 现场			1					
主要仪器设备	600	OKN 微机控制电液伺服万能试验机/PSLX-24、钢卷尺/PSLX-34								委托日期 2022-08-17			08-17	
检评依据	JGJ 107-2016								报告日期		2022-08-17			
样品编号		1YPGT2022-01329-01			1YPGT2022-01329-02			以下空白						
公称直径(mm)		16-16			GD00020221			12915562	28					
工程部位		A 区 1~7 交 A~M 轴地下一层墙柱、一层梁		A 区 1~7 交 A~M 轴地下一层墙柱、一层梁										
钢材种类		热轧带肋钢筋			热轧带肋钢筋									
牌号		HRB400E			HRB400E									
接头等级		II 级			II 级									
母材厂家/ 代表批量(个)		广西盛隆/169			广西盛隆/152									
残余受形	个值 匀值													
接头试件 抗拉强度 f ^o mst (MPa)		580	595	590	605	595	600							
接头破坏形态	态	钢筋拉断	钢筋拉断	钢筋拉断	钢筋拉断	钢筋拉断	钢筋拉断							
检测结果评定		样品经检验,所检项 目符合 JGJ 107-2016 《钢筋机械连接技术 规程》标准要求			样品经检验,所检项目符合 JGJ 107-2016 《钢筋机械连接技术 规程》标准要求				ı			1	1	
说明		工艺检验编号: 1GT2022-01057G1			工艺检验编号 : 1GT2022-01057G1									
备注	粗线线框内栏目的信息由送检单位提供,其真实性由送检单位负责。													