

钢筋机械连接性能检测报告

有见证送检

委托编号:9322008021

报告编号:1GT2022-01121

见证人单位	深圳市特发工程管理有限公司(见证人卡号: B220704-08)						见证人	肖思彦			深圳市港嘉工程检测 有限公司 (检验检测专用章)					
委托单位	中建二局第一建筑工程有限公司															
送检单位	中建二局第一建筑工程有限公司															
工程名称	龙岗区园山街道新坡塘片区及新园路石化塑胶城城市更新单元一期 03 地块总承包工程															
接头类型	滚扎直螺纹接头						检验类型	现场检验								
主要仪器设备	600KN 微机控制电液伺服万能试验机/PSLX-24、钢卷尺/PSLX-34										委托日期		2022-07-19			
检评依据	JGJ 107-2016										报告日期		2022-07-19			
样品编号		1YPGT2022-01121-01				1YPGT2022-01121-02			1YPGT2022-01121-03			1YPGT2022-01121-04				
公称直径 (mm)		16-16				18-18			25-25			25-25				
工程部位		B 区 1~7 交 L~U 轴地下室底板、承台				B 区 1~7 交 L~U 轴地下室底板、承台			B 区 1~7 交 L~U 轴地下室底板、承台			B 区 1~7 交 L~U 轴地下室底板、承台				
钢材种类		热轧带肋钢筋				热轧带肋钢筋			热轧带肋钢筋			热轧带肋钢筋				
牌号		HRB400E				HRB400E			HRB400E			HRB400E				
接头等级		Ⅱ级				Ⅱ级			Ⅱ级			Ⅱ级				
母材厂家/ 代表批量 (个)		广西盛隆/10				广西盛隆/137			广西盛隆/500			广西盛隆/36				
残余变形 (mm)	单个值	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----		
	平均值	----				----			----			----				
接头试件 抗拉强度 f_{mst}^0 (MPa)		590	585	595	600	595	605	635	630	635	630	635	640			
接头破坏形态		钢筋拉断	钢筋拉断	钢筋拉断	钢筋拉断	钢筋拉断	钢筋拉断	钢筋拉断	钢筋拉断	钢筋拉断	钢筋拉断	钢筋拉断	钢筋拉断	钢筋拉断		
检测结果评定		样品经检验, 所检项目符合 JGJ 107-2016《钢筋机械连接技术规程》标准要求				样品经检验, 所检项目符合 JGJ 107-2016《钢筋机械连接技术规程》标准要求			样品经检验, 所检项目符合 JGJ 107-2016《钢筋机械连接技术规程》标准要求			样品经检验, 所检项目符合 JGJ 107-2016《钢筋机械连接技术规程》标准要求				
说明		工艺检验编号 : 1GT2022-01057G1				工艺检验编号 : 1GT2022-01057G1			工艺检验编号 : 1GT2022-01057G1			工艺检验编号 : 1GT2022-01057G1				
备注		粗线线框内栏目的信息由送检单位提供, 其真实性由送检单位负责。														

批准人: 刘运兴 审核人: 张洪亮 主要试验人: 张伟杰

钢筋机械连接性能检测报告

有见证送检

委托编号:5322007562

报告编号:1GT2022-01205

见证人单位	深圳市特发工程管理有限公司(见证人卡号: B220704-08)			见证人	肖思彦			深圳市港嘉工程检测 有限公司 (检验检测专用章)					
委托单位	中建二局第一建筑工程有限公司												
送检单位	中建二局第一建筑工程有限公司												
工程名称	龙岗区园山街道新坡塘片区及新园路石化塑胶城城市更新单元一期 03 地块总承包工程												
接头类型	滚扎直螺纹接头			检验类型	现场检验								
主要仪器设备	600KN 微机控制电液伺服万能试验机/PSLX-24、钢卷尺/PSLX-34						委托日期	2022-07-19					
检评依据	JGJ 107-2016						报告日期	2022-07-19					
样品编号	1YPGT2022-01205-05			以下空白									
公称直径 (mm)	32-32			GD00020221129236621									
工程部位	B 区 1~7 交 L~U 轴地下室底板、承台												
钢材种类	热轧带肋钢筋												
牌号	HRB400E												
接头等级	II 级												
母材厂家/ 代表批量 (个)	广西盛隆/36												
残余变形 (mm)	单个值	----	----	----									
	平均值	----											
接头试件 抗拉强度 f_{mst}^0 (MPa)	625	620	630										
接头破坏形态	钢筋拉断	钢筋拉断	钢筋拉断										
检测结果评定	样品经检验，所检项目符合 JGJ 107-2016《钢筋机械连接技术规程》标准要求												
说明	工艺检验编号： 1GT2022-01099												
备注	粗线线框内栏目的信息由送检单位提供，其真实性由送检单位负责。												

批准人：  刘运兴 审核人：  张洪亮 主要试验人：  张伟杰